



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.12.2025

N 86


О внесении изменений в реестр
изменений в проектную документацию

На основании утвержденного ГИП подтверждения соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, требованиям части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 05.12.2025г. №3 по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей в р.п.Шаранга Шарангского района Нижегородской области», замечаний, в целях подготовки объекта к вводу в эксплуатацию:

1.Внести в Реестр изменений, внесенных в проектную документацию по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей в р.п.Шаранга Шарангского района Нижегородской области», разработанную ООО "Инжкомпроект" (г.Нижний Новгород) и утвержденную Постановлением администрации Шарангского муниципального округа Нижегородской области от 03.02.2025г. №87 «Об утверждении проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция водопроводных сетей в р.п.Шаранга Шарангского района Нижегородской области», в соответствии с приложением.

2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Шарангского муниципального округа Царегородцева А.И.

Глава местного самоуправления



Д.О.Ожиганов

Н.Е. Чернигина
2-17-23

Зав. орг.-прав. отделом

Приложение
к распоряжению администрации
Шарангского муниципального округа
от 05.12.2025 г. № 86

Реестр изменений, внесенных в проектную документацию по объекту:
«Реконструкция водопроводных сетей в р.п.Шаранга Шарангского района Нижегородской области»

№п/п	№ тома	Шифр раздела проектной документации	Состав проекта стадии ПД	Содержание изменений	№ Подтверждения соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, требованиям ч.3.8. ст.49 ГрК РФ
1	Том 2	01-01/24-ППО	Раздел 2. Проект полосы отвода. Наружные сети водоснабжения	корректировка ширины полосы отвода п.2.3 ТЧ пояснительной записки	1
2	Том 3	01-01/24-ТРК.НВ	Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Наружные сети водоснабжения.	<ul style="list-style-type: none"> - увеличение длины футляра (л.19, 23 ГЧ) - перенос колодцев 5, КО2 (л. 21,23,51,55 ГЧ) - замена способа прокладки труб с открытого на ГНБ на участке 49 – 10 по ул. Фруктовая (л.37,38 ГЧ) - замена задвижек марки VGAD17.54 DN15, DN200 на VGAD17.04 DN15, DN200 (л.1 СО) -корректировка применения типоразмеров футляров для рабочих труб: Ду63 – футляр ст. 159х4,0, Ду100 – футляр ст. 219х6,0, Ду 160(140) – футляр ст. 273х6,0, Ду225 – футляр ст. 325х6,0 (л.3, СО) - корректировка обвязки колодцев 1-4, ПГ6 на л.49,50 ГЧ, (л.4,5 СО) - внесение примечания о способе заделки 	1, 2

3

3	Том 5	01-01/24-ПОС	Раздел 5. Проект организации строительства.	- корректировка предварительных и окончательных испытаний на прочность и герметичность трубопроводов (лист 20 ТЧ) -корректировка марки установки ГНБ в части применения аналоговых установок других производителей (листы 8,14,20,21 ТЧ) -замена марки трубы Мультиплекс СТРОНГ 111 на трубу Мультипайп ПРО 111 на указанных в разделе ТКР. НВ участках. Лист 5	1, 2 3
---	-------	--------------	---	---	-----------------------------------